



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052.831.11/2018	Nº SICONV 866778/2018	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTEL	APelido EMPREENDIMENTO CALÇADAS CASTELÂNDIA	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Calçadas em Castelândia
---------------------------------	--------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19
1.	Construção de Calçadas em diversas rua e	251.418,49	% Período:	9,11%	39,72%	29,58%	21,58%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO	10.437,96	% Período:	9,11%	39,72%	29,58%	21,58%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.585,17	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS EM TERRA	10.762,89	% Período:	71,53%	28,47%										
1.4.	TRANSPORTE	9.166,59	% Período:	10,26%	48,80%	40,94%									
1.5.	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS	212.755,40	% Período:	3,09%	40,74%	31,73%	24,44%								
1.6.	ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE	1.710,48	% Período:	9,24%	88,92%	1,85%									
Total: R\$ 251.418,49				%:	9,11%	39,72%	29,58%	21,58%							
				Repasso:	22.046,70	96.096,57	71.555,89	52.205,60							
				Contrapartida:	867,06	3.779,33	2.814,18	2.053,16							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	22.913,76	99.875,90	74.370,07	54.258,76							
				%:	9,11%	48,84%	78,42%	100,00%							
				Repasso:	22.046,70	118.143,27	189.699,16	241.904,76							
				Contrapartida:	867,06	4.646,39	7.460,57	9.513,73							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	22.913,76	122.789,66	197.159,73	251.418,49							

CASTELÂNDIA/GO

Local

segunda-feira, 14 de janeiro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCUS WILLIAN MOREIRA BRAGA

CREA/CAU: 1015195385 D -GO

ART/RRT: